

(найменування підприємства, організації)

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ (20555378)

Замовник Долинський науковий ліцей-інтернат
(найменування підприємства, організації)

Генпідрядник ТзОВ "Екобуд ІФ"
(найменування підприємства, організації)

Субпідрядник
(найменування підприємства, організації)

Договір № № 85 від "11" "12" 2020 року

Найменування будівництва та його адреса: Поточний ремонт санвузла та коридору Долинського наукового ліцею - інтернат в м. Долина Івано-Франківської області
Найменування об'єкта: Поточний ремонт санвузла та коридору Долинського наукового ліцею-інтернат в м. Долина Івано-Франківської області

ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ*

за грудень 2020 року

№ 1117 - 02-1-1

(грн)

Найменування об'єктів, пускових комплексів	Вартість виконаних робіт та витрати		
	з початку будівництва по звітний місяць включно	з початку року по звітний місяць включно	у тому числі за звітний місяць
A	1	2	3
1. Всього по будівництву Кошторис	30400	30400	30400
у тому числі:			
1. Будівельні роботи	30212	30212	30212
2. Інші витрати	188	188	188
Єдиний податок	1600,00	1600,00	1600,00
1. Всього вартість виконаних будівельних робіт з єдиним податком	32000,00	32000,00	32000,00
Всього	30400,00	30400,00	30400,00
Разом з єдиним податком	32000,00	32000,00	32000,00

* Витрати – вартість устаткування, меблів, інвентарю, які придбає виконавець робіт



М.П.Замовник 20555378

(підпис)

(ПІБ)

20 ро



М.П.Генпідрядник (підрядник)


(підпис)

(ПІБ)

20 ро

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

Код за ДКУД

Замовник  Долинський науковий ліцей-інтернат

Генпідрядник ТзОВ "Екобуд ІФ"

Контракт (Договір)

Проект: Поточний ремонт санвузла та коридору Долинського наукового ліцею -інтернат в м. Долина Івано-Франківської області

Об'єкт: Поточний ремонт санвузла та коридору Долинського наукового ліцею-інтернат в м. Долина-Івано-Франківської області

Кошторис: Кошторис

АКТ № 1117 - 02 - 1 - 1приймання виконаних підрядних робіт
за грудень 2020 року

Складений в поточних цінах станом на

року

№ п/п	Шифр і № позиції нормативу	Найменування робіт і витрат, одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда, люд.-год.		
				Всього	Експл. машин В т.ч. з/п маши- нистів	Всього	Заробітної плати	Експл. машин В т.ч. з/п маши- нистів	робітників-будівельників		
									робітників, що обслуговують машини		
				Заробіт- ної плати					на один.	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		На кошторис діють коефіцієнти:									
		До тв.= 1,2000									
		До твмаш.= 1,2000									
Частина 1		Санвузол									
Розділ 1		Прорізи									
1/1	РН6-1-13М	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,02	14714,55 ----- 14714,55	- ----- -	294	294	- ----- -	191,4960 ----- -	3,83 ----- -
2/2	РН6-2-23М	Знімання зашкленених віконних рам	100 м2	0,01275	5147,87 ----- 5147,87	- ----- -	66	66	- ----- -	68,2560 ----- -	0,87 ----- -
3/3	ЕН10-9-13М Котз=1,15 Ктзм=1,15	Улаштування обшивки віконних блоків гіпсокартонними плитами по металевому каркасу	100 м2	0,01	23197,02 ----- 23185,94	- ----- -	232	232	- ----- -	264,4080 ----- -	2,64 ----- -
4/4	СП1-3061	Профіль стійковий	м	2	12,73 ----- -	- ----- -	25	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5/5	СП1-3045	Профіль напрямний	м	0,97	14,85	-	14	-	-
6/6	СП1-3010	Стрічки армувальні	м	0,97	0,69	-	1	-	-
7/7	СП1-1070	Шпаклівка VARIO чи Уніфлот [Фунгенфіюлер]	кг	0,35482	19,09	-	7	-	-
8/8	СП1-1075	Дюбелі 6/42 мм	шт	3	2,22	-	7	-	-
9/9	СП1-1066	Шурупи кадмійовані із потайною голівкою	шт	19	1,33	-	25	-	-
10/10	СП1-935	Плити гіпсокартонні товщиною 12,5 мм вологостійкий	м2	1,05	60,47	-	63	-	-
11/11	ЕН15-182-13М Котз=1,15 Ктзм=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100 м2	0,01	9328,29 9080,95	-	93	91	106,0116
12/12	СП1-939	Мінеральна шпаклівка Акрил-Путц	кг	1,8	12,46	-	22	-	-
13/13	РН12-49-53М	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100 м2	0,01	7044,90 4505,37	-	70	45	52,5960
14/14	РН11-7-13М	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	100 м2	0,003	46998,56 46998,56	-	141	141	529,8000
15/15	РН20-18-73М	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	100 м3	0,000132	177122,30 32424,55	4968,95 4555,23	23	4	442,6560 56,6370
16/16	ЕН15-182-13М Котз=1,15	Шпаклювання відкосів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100 м2	0,003	9328,29 9080,95	-	28	27	106,0116
17/17	СП1-939	Мінеральна шпаклівка Акрил-Путц	кг	0,54	12,46	-	7	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
18/18	ЕН15-182-33М Котз=1,15 Ктзм=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100 м2	0,003	2691,83 ----- 2691,83	- ----- -	8	8	- ----- -	29,6424 ----- -	0,09 ----- -
19/19	СП1-939	Мінеральна шпаклівка Акрил-Путц	кг	0,54	12,46 ----- -	- ----- -	7	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -
20/20	РН12-49-53М	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100 м2	0,003	7044,90 ----- 4505,37	- ----- -	21	14	- ----- -	52,5960 ----- -	0,16 ----- -
Разом по розділу 1 Прорізи							1154	922	1	1	11,15 ----- 0,01
В тому числі матеріали							231				

Розділ 2		Стеля									
21/21	РН12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100 м2	0,023	3278,67 ----- 3278,67	- ----- -	75	75	- ----- -	44,7600 ----- -	1,03 ----- -
22/22	Е34-58-23М Котз=1,15 Ктзм=1,15	Обклеювання склотканиною стелі в один шар	100 м2	0,023	4492,39 ----- 4237,27	- ----- -	103	97	- ----- -	51,3360 ----- -	1,18 ----- -
23/23	С114-103	Скловітка	м2	2	14,85 ----- -	- ----- -	30	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -
24/24	ЕН15-182-23М Котз=1,15 Ктзм=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100 м2	0,023	12118,07 ----- 11870,73	- ----- -	279	273	- ----- -	138,5796 ----- -	3,19 ----- -
25/25	СП1-939	Мінеральна шпаклівка Акрил-Путц	кг	4,14	12,46 ----- -	- ----- -	52	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -
26/26	ЕН15-182-33М Котз=1,15 Ктзм=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100 м2	0,023	2691,83 ----- 2691,83	- ----- -	62	62	- ----- -	29,6424 ----- -	0,68 ----- -
27/27	СП1-939	Мінеральна шпаклівка Акрил-Путц	кг	4,14	12,46 ----- -	- ----- -	52	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
28/28	РН12-49-63М	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100 м2	0,023	7853,15 5071,76	- -	181	117	- -	59,2080 -	1,36 -
Разом по розділу 2 Стеля							834	624	-	-	7,44
В тому числі матеріали							210				
Розділ 3		Стіни									
29/29	РН12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	100 м2	0,104	2581,62 2581,62	- -	268	268	- -	35,2440 -	3,67 -
30/30	Е34-58-13М Котз=1,15 Ктзм=1,15	Обклеювання склотканиною стін в один шар	100 м2	0,104	3660,89 3405,77	- -	381	354	- -	41,2620 -	4,29 -
31/31	С114-103	Скловітка	м2	11,96	14,85 -	- -	178		- -	- -	- -
32/32	ЕН15-182-13М Котз=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100 м2	0,104	9328,29 9080,95	- -	970	944	- -	106,0116 -	11,03 -
33/33	СП1-939	Мінеральна шпаклівка Акрил-Путц	кг	18,72	12,46 -	- -	233		- -	- -	- -
34/34	ЕН15-182-33М Котз=1,15 Ктзм=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100 м2	0,104	2691,83 2691,83	- -	280	280	- -	29,6424 -	3,08 -
35/35	СП1-939	Мінеральна шпаклівка Акрил-Путц	кг	18,72	12,46 -	- -	233		- -	- -	- -
36/36	РН12-49-53М	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100 м2	0,104	7044,90 4505,37	- -	733	469	- -	52,5960 -	5,47 -
37/37	РН13-15-53М	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100 м2	0,081	6724,45 6724,45	- -	545	545	- -	89,1600 -	7,22 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
38/38	ЕН15-25-23М Котз=1,15 Ктзм=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2	0,081	31193,79 ----- 30939,19	- ----- -	2527	2506	- ----- -	352,8246 ----- -	28,58 ----- -
39/39	СП1-3006	Плитка керамічна	м2	8,181	180,34 ----- -	- ----- -	1475		- ----- -		
40/40	СП1-2166	Суміш клейова Cerezit CM 11	кг	42,12	4,51 ----- -	- ----- -	190		- ----- -		
41/41	СП1-2167	Суміш суха Cerezit CE 33	кг	3,6693	50,92 ----- -	- ----- -	187		- ----- -		
Разом по розділу 3 Стіни							8200	5366	-----	-----	63,34
В тому числі матеріали							2834				

Розділ 4		Підлога									
42/42	РН7-2-73М	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100 м2	0,023	8957,65 ----- 8957,65	- ----- -	206	206	- ----- -	111,3720 ----- -	2,56 ----- -
43/43	ЕН11-29-23М Котз=1,15 Ктзм=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2	0,023	20215,56 ----- 19960,96	- ----- -	465	459	- ----- -	227,6310 ----- -	5,24 ----- -
44/44	СП1-2166	Суміш клейова Cerezit CM 11	кг	11,96	4,51 ----- -	- ----- -	54		- ----- -		
45/45	СП1-2167	Суміш суха Cerezit CE 33	кг	1,0442	50,92 ----- -	- ----- -	53		- ----- -		
46/46	СП9-70	Плитки керамічні	м2	2,346	180,34 ----- -	- ----- -	423		- ----- -		
Разом по розділу 4 Підлога							1201	665	-----	-----	7,80
В тому числі матеріали							536				

Розділ 5		Вентиляційний короб									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
47/47	ЕН10-9-13М Котз=1,15 Ктзм=1,15	Улаштування обшивки вентиляційного короба гіпсокартонними плитами по металевому каркасу	100 м2	0,01	23197,02 ----- 23185,94	-	232	232	-	264,4080	2,64
48/48	СП1-3061	Профіль стійковий	м	2	12,73 ----- -	-	25	-	-	-	-
49/49	СП1-3045	Профіль напрямний	м	0,97	14,85 ----- -	-	14	-	-	-	-
50/50	СП1-3010	Стрічки армувальні	м	0,97	0,69 ----- -	-	1	-	-	-	-
51/51	СП1-1070	Шпаклівка VARIO чи Уніфлот [Фунгенфюлер]	кг	0,35482	19,09 ----- -	-	7	-	-	-	-
52/52	СП1-1075	Дюбелі 6/42 мм	шт	3	2,22 ----- -	-	7	-	-	-	-
53/53	СП1-1066	Шурупи кадмійовані із потайною голівкою	шт	19	1,33 ----- -	-	25	-	-	-	-
54/54	СП1-935	Плити гіпсокартонні товщиною 12,5 мм вологостійкий	м2	1,05	60,47 ----- -	-	63	-	-	-	-
55/55	ЕН15-182-13М Котз=1,15 Ктзм=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100 м2	0,01	9328,29 ----- 9080,95	-	93	91	-	106,0116	1,06
56/56	СП1-939	Мінеральна шпаклівка Акрил-Путц	кг	1,8	12,46 ----- -	-	22	-	-	-	-
57/57	РН12-49-53М	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100 м2	0,01	7044,90 ----- 4505,37	-	70	45	-	52,5960	0,53
Разом по розділу 5 Вентиляційний короб							559	368	-	-	4,23
В тому числі матеріали							191				
Розділ 6	Сантехніка										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
58/58	РН15-14-13М Кдем=0,4	Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах з труб чавунних каналізаційних діаметром 50 мм. Демонтаж.	100 м	0,02	6016,94 ----- 6016,94	- ----- -	120	120	- ----- -	63,3696 ----- -	1,27 ----- -
59/59	РН15-3-33М	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100 компле	0,01	14173,37 ----- 14173,37	- ----- -	142	142	- ----- -	176,2200 ----- -	1,76 ----- -
60/60	РН15-3-13М	Демонтаж раковин (умивальників)	100 компле	0,01	5895,20 ----- 5895,20	- ----- -	59	59	- ----- -	73,2960 ----- -	0,73 ----- -
61/61	РН20-29-13М	Пробивання борозен в бетонних стінах та підпогах, переріз борозен до 16 см2	10 м	0,18	308,90 ----- 308,90	- ----- -	56	56	- ----- -	4,0200 ----- -	0,72 ----- -
62/62	РН15-18-13М	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 50 мм	100 м	0,02	7392,11 ----- 7392,11	- ----- -	148	148	- ----- -	78,9840 ----- -	1,58 ----- -
63/63	СП2-1381	Труби поліетиленові з ущільнювальними кільцями для внутрішньої каналізації, діаметр 50 мм	м	2	47,74 ----- -	- ----- -	95	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -
64/64	СП2-1383	Коліно 50 мм	шт	4	9,55 ----- -	- ----- -	38	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -
65/65	РН15-19-13М	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм	100 м	0,02	6259,08 ----- 6259,08	- ----- -	125	125	- ----- -	67,9080 ----- -	1,36 ----- -
66/66	СП2-741	Американка 20 мм	шт	2	22,28 ----- -	- ----- -	45	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -
67/67	СП2-1384	Коліно 20	шт	4	8,49 ----- -	- ----- -	34	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -
68/68	СП2-1384	Муфта 20	шт	2	4,24 ----- -	- ----- -	8	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -
69/69	СП2-1384	Трійник 20	шт	1	9,55 ----- -	- ----- -	10	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -
70/70	СП2-1385	Труби напірні поліетиленові (поліпропіленові), зовнішній діаметр 20 мм	м	2	38,19 ----- -	- ----- -	76	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
71/71	РН15-22-13М	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,02	5394,11 ----- 5394,11	-	108	108	-	59,4000 ----- -	1,19 ----- -
72/72	СП2-741	Кран 1/2	шт	2	80,62 ----- -	-	161	-	-	-	-
73/73	РН15-32-63М	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10 комплек	0,1	4007,99 ----- 4007,99	-	401	401	-	44,1360 ----- -	4,41 ----- -
74/74	СП2-1392	Умивальник з тумбою	комплект	1	2136,29 ----- -	-	2136	-	-	-	-
75/75	СП2-1392	Змішувач	комплект	1	755,29 ----- -	-	755	-	-	-	-
76/76	СП2-1392	Сифони	комплект	1	95,47 ----- -	-	95	-	-	-	-
77/77	СП2-1392	Кріплення до умивальника	комплект	1	12,73 ----- -	-	13	-	-	-	-
78/78	РН15-34-13М	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10 комплек	0,1	4511,41 ----- 4511,41	-	451	451	-	50,2440 ----- -	5,02 ----- -
79/79	СП2-1392	Шланг до унітазу	комплект	1	58,34 ----- -	-	58	-	-	-	-
80/80	СП2-563	Унітаз б/у	комплект	1	- ----- -	-	-	-	-	-	-
Разом по розділу 6 Сантехніка							5134	1610	-	-	18,04 ----- -

В тому числі матеріали

3524

Розділ 7		Електрика									
81/81	РН17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100 шт	0,01	2262,34 ----- 2262,34	-	23	23	-	28,1280 ----- -	0,28 ----- -
82/82	РН17-11-13М	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	100 шт	0,01	16695,93 ----- 16695,93	-	167	167	-	188,2080 ----- -	1,88 ----- -

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
83/83	СП2-371	Світильник	шт	1	146,39	-	146	-	-	-
84/84	СП2-371	Лампочка	шт	1	72,13	-	72	-	-	-
Разом по розділу 7 Електрика							408	190	-	2,16
В тому числі матеріали							218			
Разом по частині 1 Санвузол							17490	9745 ¹	1	114,16
В тому числі матеріали							7744			0,01
Загальновироб. витрати по частині кошторису										
Трудомісткість у загальновиробничих витратах										
Заробітна плата у загальновиробничих витратах:										
							636	636		4,53
Єдиний внесок на загальнообов. держ. соц. страхування:							2281			
Інші статті витрат:							212			
Всього загальновироб. витрати по частині							3129	636		4,53
Всього по частині:							20619	10382	1	118,70
В тому числі матеріали:				грн.			7744			
Всього заробітна плата по частині				грн.			10382			
Всього трудовитрати по частині				люд.-год.			119			

Частина 2		Коридор									
Розділ 1		Стіни									
85/85	РН13-15-53М	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100 м2	0,086	6724,45	-	578	578	-	89,1600	7,67
					6724,45	-			-		
86/86	ЕН15-25-23М Котз=1,15 Ктзм=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2	0,086	31193,79	-	2683	2661	-	352,8246	30,34
					30939,19	-			-		
87/87	СП1-3006	Плитка керамічна	м2	8,686	180,34	-	1566		-		
						-			-		
88/88	СП1-2166	Суміш клейова Cerezit CM 11	кг	44,72	4,51	-	202		-		
						-			-		
89/89	СП1-2167	Суміш суха Cerezit CE 33	кг	3,8958	50,92	-	198		-		
						-			-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Разом по розділу 1 Стіни							5227	3239	-----	-----	36,00
В тому числі матеріали							1988				
Розділ 2		Сантехніка									
90/90	RH15-3-13M	Демонтаж раковин (умивальників)	100 компле	0,03	5895,20 ----- 5895,20	- ----- -	177	177	- ----- -	73,2960 ----- -	2,20 ----- -
91/91	RH15-32-63M	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10 комплек	0,3	4007,99 ----- 4007,99	- ----- -	1202	1202	- ----- -	44,1360 ----- -	13,24 ----- -
92/92	RH15-14-13M Кдем=0,4	Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах з труб чавунних каналізаційних діаметром 50 мм. Демонтаж.	100 м	0,018	6016,94 ----- 6016,94	- ----- -	108	108	- ----- -	63,3696 ----- -	1,14 ----- -
93/93	RH15-18-13M	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 50 мм	100 м	0,018	7392,11 ----- 7392,11	- ----- -	133	133	- ----- -	78,9840 ----- -	1,42 ----- -
Разом по розділу 2 Сантехніка							1620	1620	-----	-----	18,00
Разом по частині 2 Коридор							6847	4859	-----	-----	56,01
В тому числі матеріали							1988				
Загальновироб. витрати по частині кошторису											
Трудомісткість у загальновиробничих витратах											2,16
Заробітна плата у загальновиробничих витратах:							304	304			
Єдиний внесок на загальнообов. держ. соц. страхування:							1137				
Інші статті витрат:							102				
Всього загальновироб.витрати по частині							1543	304			2,16
Всього по частині:							8390	5163			58,17
В тому числі матеріали:							грн.	1988			
Всього заробітна плата по частині							грн.	5163			
Всього трудовитрати по частині							люд.-год.	58			
Розрах. № 1	I. Разом по акту:						24337	14604	1	-----	170,17
В тому числі матеріали								9732			
Загальновиробничі витрати по кошторису:											
Трудомісткість у загальновиробничих витратах											6,69
Заробітна плата у загальновиробничих витратах:							940	940			
Єдиний внесок на загальнообов. держ. соц. страхування:							3418				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Інші статті витрат:					314		
	Розрах. № 1-1	Всього загалювироб.витрати по Акту				4672	940		6,69
		Всього по акту:				29009	15545	1	176,87
		В тому числі матеріали:	грн.			9732			
		Середній розряд робіт	розряд			3,52			
		Разом вартість будівельних робіт (I+II)	грн.			29009			176,87
		Разом (I+II)	грн.			29009			176,87
VI		Прибуток (K=6,80)	грн.			1203			
		Разом з прибутком	грн.			30212			
VII		Адміністративні витрати (K=1,23*0,8639)	грн.			188			
		Разом з адміністративними витратами	грн.			30400			
		Сума єдиного податку (5,00%)	грн.			1600,00			
		Всього по Акту (з єдиним податком)	грн.			32000,00			



Здав підрядник

[Signature]
 (посада)



Прийняв замовник

[Signature]
 (посада)